

Kerékpár út Klapka és Gyep utcákban



a "Kerékpárút építése a balatonboglári Klapka és Gyep utcákban vállalkozási szerződés keretében" tárgyú
15462/2010 KÉ számú közbeszerzés

- ajánlattételi felhívás
- tájékoztató az eljárás eredményéről
- a közbeszerzés alapján megkötött vállalkozási szerződés

Megvalósulás dokumentumai:

- Borító
- Balatoni Futár 2010. 11.
- Somogyi Hírlap újságcikk
- 2010-12-07. napi zárórendezvényi meghívó
- 2010-12-07. napi zárórendezvényi meghívó e-mail formában
- Tájékoztató tábla
- Kerékpár tájékoztató tábla



ÖSSZEFOGLALÓ

A tavasz közeledtével beigazolódtott, hogy a balatonbogláriak szívesen veszik igénybe a Gyep -, és a Klapka utcákban megépült kerékpárutakat. A forgalom biztonságosabb lett.

A „Kerékpárút építése a balatonboglári Klapka és Gyep utcákban” program építési munkáinak kivitelezése a Kbt. hatálya alá tartozott, ezért a kivitelező kiválasztására Balatonboglár Város Önkormányzatának közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnia, a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót kellett bevonnia. A kiválasztásra került hivatalos közbeszerzési tanácsadó a Kapos Hidro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett.

A közbeszerzési tender dokumentációjának készítésének időszakában, 2010. április 1-én, a közbeszerzésekről szóló megváltozott. A felhívás és a dokumentáció elkészítését már az április 1-e után hatályos törvény figyelembe vételével készítették el. Ezért a közbeszerzési eljárás megindítása a pályázat beadásakor tervezett időpontnál később kezdődött meg. A közbeszerzés – egyben a projekt előkészítése -, a 2010. 08.23-i szerződéskötéssel fejeződött be. A közbeszerzés tervezettnél későbbi megkezdése nem befolyásolta a létesítmény megvalósítására a pályázatban, illetve a megkötött támogatási szerződésben rögzített 2010. 11.15-i befejezési határidőt.

A kerékpárút megépítésére lefolytatott közbeszerzés nyertes ajánlattevőjével, a MECSEK-ÉPÍTŐ Kft-vel 2010.08. 23-án kötötték meg a vállalkozási szerződést. A munkaterület átadására 2010. szeptember 1-én került sor. A kivitelezés időtartama alatt a pályázatunkban vállalt műszaki tartalom maradéktalanul megvalósult. Megépült: 1.121 fm kerékpárút. Ezen belül: Elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút 2,75m szélességben 801,58 m, kétirányú kerékpárút 2x1 haladó sávval 2,0 m szélességben 319,42 m. Elhelyezésre került kerékpártároló 50 férőhellyel.

A kerékpárút műszaki átadása 2010.11.05-én megkezdődött és 2010.11.11-én lezárult.

A kivitelezés során – a pályázat beadásakor tervezettnél későbbi munkakezdés ellenére - a vállalkozó jó munkaszervezéssel behozta a közbeszerzés miatti elmaradást. A kerékpárúthoz kapcsolódó létesítmények szerelési munkákra már a tervezett időben került sor. A műszaki átadás-átvétel pedig a tervezettnél 10 nappal korábbi időpontban, 2010.11.05-én kezdődhetett meg. (A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja. 2010.11.11.)

A „nyilvánosság biztosítása” a projekt teljes időtartama alatt megvalósult. Az ezzel összefüggésben vállalt kötelezettségeinket teljesítették. A projekt záró rendezvényére a meghívottaknak is megfelelő időpontban, 2010.12.07-én került sor.

A vállalt 1000 m² zöldfelület kialakítása megtörtént időben megtörtént az alábbiak szerint.

- A kerékpárút mentén 100 m² nagyságú felületen 2010. novemberében a fűmagot elvetették. Mivel erre az építési munkák befejezését követően került sor, ezért várhatóan az idén tavaszon - ha a hőmérséklet tartósan 12 °C fölé emelkedik – kikel a fűmag is.

- A kerékpárút mentén az önkormányzat Közterület-fenntartó Szervezete 100 db fát ültetett el.